

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Lp.	Określenie zadania	Planowane nakłady	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WTELNO-STOPKA- -OKOLE-STARY DWÓR-KORONOWO OCZYSZCZALNIA zadanie 1 – 2008 zadanie 2 – 2009 Zadanie nr 1 w trakcie realizacji zaawansowanie 60 %, fakturowanie nastąpi w II półroczu br.	5 946 527,65	1 613 686,00	382,85	0,0
2.	SIEĆ WODOCIĄGOWA TRYSZCZYN Realizacja rozpocznie się w sierpniu 2008 r, wykonawcą jest ZGKiM. Zadanie realizowane ze środków własnych – 106 400,00; pożyczki z WFOŚiGW – 93 600,00.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
3.	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ WE WSI SAMOCIAŻEK projekt i wykonanie W opracowaniu jest projekt, zakończenie projektu 31.08.2008r. Z uwagi na brak środków zewnętrznych realizacja w roku 2009.	2 500 000,00	99 000,00	39 528,00	39,9
	010 01010 6050		1 912 686,00	39 919,85	2,1
4.	STREFA PRZEMYSŁOWA W KORONOWIE (park przemysłowy) projekt Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest na etapie wyłożenia do publicznego wglądu, następnie Rada Miejska w Koronowie podejmie uchwałę w sprawie jw. planu.	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	150 15011 6050		10 000,00	0,00	0,0
5.	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ I CHODNIKA TRYSZCZYN-WTELNO projekt + wykonanie I etap Zadanie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.	1 200 000,00	36 594,00	0,00	0,0
	600 60013 6050		36 594,00	0,00	0,0
6.	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ UL. LETNISKOWA, ALEJE JP II Zadanie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.	100 000,00	20 000,00	0,00	0,0
7.	BUDOWA DROGI SEROCK - GLINKI (I etap) Przygotowany projekt, brak decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Zadanie realizowane w obligacji komunalnych.	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0
8.	BUDOWA DROGI DO STAREGO JASIŃCA	900 000,00	300 000,00	16 101,71	1,8

Przygotowany projekt, brak decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Zadanie realizowane w obligacji komunalnych i FOGR
- 107 000,00 zł.

600	60016	6050		1 520 000,00	16 101,71	1,1
9.	BUDOWA I PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC OM 1000-LECIA (I ETAP) UL. MODRZEWIOWA, UL. BRZozOWA, UL. SOSONOWA I UL. ŚWIERKOWA ORAZ UL. OKRĘŻNA I NOWOTKI W KORONOWIE Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zgodnie z umową 30,0,2008 r. Zadanie realizowane z obligacji komunalnych.		3 900 000,00	2 400 000,00	263,00	0,0
10.	BUDOWA I PRZEBUDOWA ULIC: ALEJE WOLNOŚCI I UL. PRZEMYSŁOWEJ INSTRUMENTEM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI DO KORONOWSKICH OŚRODKÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Z uwagi na przedłużającą się procedurę przejęcia części terenu, brak pozwolenia na budowę. Brak środków zewnętrznych na realizację. Zadanie realizowane z kredytu bankowego.		7 025 037,92	526 420,00	0,00	0,0
11.	UZBROJENIE W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I BUDOWA NAWIERZCHNI UL. KWIATOWEJ W KORONOWIE Zadanie zrealizowane z kredytu bankowego. Zadanie zakończone.		1 365 966,61 +34 245,00	706 593,00	488 000,00	69,1
12.	BUDOWA DROGI OD UL. DWORCOWEJ DO UL. WITOSA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W KORONOWIE projekt i wykonanie Zadanie przygotowane do realizacji – rozpoczęcie 14.08.2008 r.		2 125 000,00	2 125 000,00	34 117,10	1,6
13.	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC WRAZ Z POPRAWĄ STANU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W STAREJ CZĘŚCI MIASTA KORONOWA W opracowaniu dokumentacja projektowa, zgodnie z umową zakończenie prac 30.11.2008 r.		10 000 000,00	140 000,00	0,00	0,0
14.	PIESZOJEZDZIA (DEPTAK), OŚWIETLENIE PLAŻY W PIECZYSKACH Zadanie wykonane i zakończone. Fakturowanie i zapłata nastąpi w II półroczu br.		120 000,00	114 500,00	0,00	0,0
600	60017	6050		6 012 513,00	522 380,10	8,7
15.	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO Wyłoniony został wykonawca projektu adaptacji byłej szkoły na mieszkania komunalne. W roku 2008 zostanie przygotowany projekt adaptacji.		500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
700	70095	6050				
16.	ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW W		240 000,00	60 000,00	0,00	0,0

GMINIE KORONOWO
 - budowa społeczeństwa informatycznego.
 Realizacja zadania w II półroczu br.

750 75023 6050

17.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA ADMINISTRACJI (zestawy komputerowe – 37 118,46 zł, opłata leasingowa za centralę telefoniczną – 8 857,20).	82 751,00	82 751,00	45 975,66	55,6
-----	---	-----------	-----------	-----------	------

750 75023 6060

18.	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W MAKOWARSKU WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ WIEJSKIEGO DOMU KULTURY Zadanie rozpoczęte, realizacja do 30.06.2009 r. Zadanie realizowane z kredytu bankowego.	421 795,00	200 000,00	1 319,55	1,0
-----	---	------------	------------	----------	-----

19.	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W KORONOWIE Zadanie zakończone. Zrealizowane z kredytu banko- wego.	208 193,34	106 933,00	101 808,34	95,2
-----	---	------------	------------	------------	------

20.	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WTELNIE - I ETAP Na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.	375 000,00 + 7 210,00	150 000,00	1 648,16	1,1
-----	---	--------------------------	------------	----------	-----

754 75412 6050

456 933,00 104 776,05 22,9

21.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA OSP KORONOWO (zestaw komputerowy)	2 800,00	2 800,00	2 598,01	93,8
-----	--	----------	----------	----------	------

754 75412 6060

22.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA GMINNEGO CENTRUM REAGOWANIA (centrala alarmowania i ostrzegania ludności CA 3000) Realizacja nastąpi w II półroczu br.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
-----	--	----------	----------	------	-----

754 75495 6060

23.	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W WIERZCHUCINIE KRÓLEWSKIM O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ŁĄCZNIKIEM Podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego, przygotowanie projektu do 30.11.2008 r. Zadanie realizowane z kredytu bankowego.	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,0
-----	---	--------------	------------	------	-----

24.	OGRODZENIE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W SITOWCU, WITOLDOWIE, MAKOWARSKU Realizacja zadania w II półroczu br.	48 000,00	48 000,00	0,00	0,0
-----	---	-----------	-----------	------	-----

801 80101 6050


198 000,00 0,00 0,0

25.	ZAKUPY INWESTYCYJNE W SZKOŁACH PODSTAWO- WYCH (laptop szt. 2, zestawy komputerowe, kserokopiarka, tablice interaktywne, komputer, projektor multimedialny, szorowarka Vispa)	149 000,00	149 000,00	60 235,09	40,4
-----	--	------------	------------	-----------	------

801 80101 6060					
26. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA WE WTELNIE Zadanie realizowane ze środków własnych 19 999,00; kredytu bankowego 287 000,00. Zadanie zakończone.	306 999,00	306 999,00	244 122,73	79,5	
801 80104 6050					
27. ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA PRZEDSZKOLA Realizacja nastąpi w II półroczu br.	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0	
801 80104 6060					
28. BUDOWA KOMPLEKSU BOISK W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO ORLIK 2012”, 1/3 WKŁADU WŁASNEGO W trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania.	333 000,00	333 000,00	0,00	0,0	
801 80110 6050					
29. ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA GIMNAZJUM (kserokopiarka Canon, dalsza realizacja w II półroczu br.)	76 000,00	76 000,00	3 477,00	4,6	
801 80110 6060					
30. ZAKUPY INWESTYCYJNE W WYDZIALE OŚWIATY (laptop, komputery 2 szt.)	7 500,00	7 500,00	7 420,00	98,9	
801 80114 6060					
31. ZAKUPY INWESTYCYJNE SP ZOZ (dotacja) sprzęt specjalistyczny – aparat Rtg.	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,7	
851 85121 6220					
32. ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA RPA	12 720,00	12 720,00	8 505,44	66,9	
851 85154 6060					
33. ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA M-G OPS Realizacja w II półroczu br.	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0	
852 85219 6060					
34. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W PIECZYSKACH (projekt) Przygotowywania jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przygotowaniu jest przetarg na wybór wykonawcy projektu.	2 000 000,00	150 000,00	194,40	0,1	
35. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OM TUSZYNY W KORONOWIE Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zgodnie z umową 30.08.2009 r. Zadanie realizowane z kredytu bankowego 112 928,58; pożyczki z WFOŚiGW 263 500,00; EFRR 367 354,42.	2 815 355,94	743 783,00	244,00	0,0	

36.	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ OM SAMOCIAŻEK, UL. POMIANOWSKIEGO (projekt – 2008 r.) Przygotowanie projektu rozpocznie się w II półroczu br.	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,0
37.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. BOCZNA W KORONOWIE Zadanie realizowane przez ZGKiM w lipcu 2008 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	900 90001 6050		596 428,58	438,40	0,1
	900 90001 6058		367 354,42	0,00	0,0
38.	ROZBUDOWA I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W SREBRNICY - projekt Realizacja w II półroczu br. Zadanie realizowane z kredytu bankowego.	4 367 629,00 +250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
	900 90002 6050				
39.	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE MIASTA I GMINY KORONOWO splata wykonanej kompleksowej modernizacji oświetlenia z roku 2004.	2 225 360,00	437 776,00	218 887,86	50,0
40.	OŚWIETLENIE OM ZA PILAWĄ, OM SAMOCIAŻEK, PIECZYSKA Wykonano oświetlenie na OM Samociążek. W III kwartale przygotowany zostanie przetarg na oświe- tlenie OM „Za Pilawą”. Dla oświetlenia Pieczysk przygotowana zostanie dokumentacja łącznie z projektem sieci wod.-kan. Zadanie realizowane z kredytu bankowego.	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,0
41.	BUDOWA OŚWIETLENIA W STEFANOWIE W trakcie ustalania realizacji przez ENEA Rejon Nakło	15 000,00	15 000,00	531,68	3,5
42.	MONTAŻ DODATKOWYCH LAMP NA TERENIE GMINY W trakcie ustalania realizacji przez ENEA Rejon Nakło	40 000,00	40 000,00	1 565,14	3,9
	900 90015 6050		792 776,00	220 984,68	27,9
43.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA ZGKiM (zakup równiarki) Realizacja w II półroczu br.	117 000,00	117 000,00	0,00	0,0
44.	DOTACJA NA BUDOWĘ KANAŁU ZRZUTOWEGO ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH DLA ZGKiM	90 100,00	90 100,00	0,00	0,0
	900 90017 6060		117 000,00	0,00	0,0
	900 90017 6210		90 100,00	0,00	0,0
45.	ODNOWA WSI (modernizacja świetlic Wiskitno, Tryszczyn, Mąkowsko, Byszewo, Samociążek) Odnowa wsi Wtelno.	170 000,00	170 000,00	0,00	0,0
	921 92109 6050	170 000,00	170 000,00	0,00	0,0

46.	HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA W KORONOWIE inwestycja w trakcie realizacji – kontynuowane prace budowlane na obiekcie, zaawansowanie robót na I półroczu 2008 roku wynosi 90%. Zadanie realizowane ze środków własnych – 76 041,00; kredytu bankowego – 560 000,00; FRKF – 2 200 000,00.	7 720 341,00 +305 600,00 +76 041,00	2 836 041,00	1 197 197,83	42,2
47.	HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA W KORONOWIE Roboty audiowizualne, klimatyzacja. Prace w toku, fakturowanie nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane z kredytu bankowego.	549 733,00	549 733,00	0,00	0,0
	926 92695 6050		3 385 774,00	1 197 197 83	
OGÓŁEM:			17 647 889,00	2 574 123,55	14,6

SKARBNIK GMINY

 mgr Aleksandra Szyszka

BURMISTRZ

 mgr Stanisław Gliszczyński