

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku

- 1. Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01009 § 6230).** 30 marca 2017 roku podpisano umowę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie do inwestycji Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie jaką jest modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – kwota 55.000,00 zł.
- 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn – Wtelno - planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
- 3. Budowa studni głębinowej SW Wiskitno – planowana kwota 228.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.
- 4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Łąsko Wielkie – Wilcze – planowana kwota 720.000,00 zł, wykonanie 492,00 zł (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Umowa podpisana. Zadanie w trakcie realizacji.
- 5. Strefa przemysłowa w Koronowie – budowa dróg wraz z oświetleniem - III etap (dokumentacja projektowa) – planowana kwota 53.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 150 rozdz. 15011 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Podpisano umowę z wykonawcą, w opracowaniu dokumentacja projektowa.
- 6. Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 400 rozdz. 40003 § 6050)** Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Referat Rozwoju i Promocji.
- 7. Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej)– projekt - planowana kwota 19.862,00 zł, wykonanie 0,00 zł. (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie przewidziane do realizacji warunkowo w momencie podjęcia prac przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad. Do koń-

ca czerwca podmiot ten nie podjął żadnych działań zatem inwestycji w części leżącej po stronie gminy również nie podjęto.

8. **Przebudowa drogi gminnej Dziedzinek - Mąkowsko - planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 55,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Dokumentacja projektowa przygotowana. Aktualnie opracowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia celem uruchomienia procedury przetargowej.
9. **Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne) - planowana kwota 35.695,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z podpisaną umową.
10. **Budowa drogi Glinki – Cierplewo – projekt (inwestycja międzygminna) - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Podpisano umowę z wykonawcą. Dokumentacja projektowa w przygotowaniu.
11. **Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych - planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy z dnia 22 czerwca 2017 r. realizacją zadania zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o.
12. **Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej - planowana kwota 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy z dnia 31 maja 2017 r. realizacją zadania zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o.
13. **Przebudowa drogi Kadzionka - planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) Inwestycja finansowana z dochodów własnych w kwocie 100.000,00 zł oraz dotacji z Nadleśnictwa Różanna w kwocie 100.000,00 zł. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Przygotowana jest dokumentacja projektowa. Wydano decyzję na realizację inwestycji drogowej, decyzja w trakcie uprawomocnienia.
14. **Przebudowa drogi Kadzionka w sołectwie Buszkowo – fundusz sołecki - planowana kwota 6.500,00 zł, wykonanie 5.719,50 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Sfinansowano podział nieruchomości.
15. **Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem na terenie sołectwa Glinki – fundusz sołecki - planowana kwota 12.564,61 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jed-

nostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy z dnia 22 czerwca 2017 r. realizacją zadania zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o.

16. **Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowsko – fundusz sołecki - planowana kwota 13.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy z dnia 22 czerwca 2017 r. realizacją zadania zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o.
17. **Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych - planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
18. **Budowa parkingu przy ul. Tucholskiej w Koronowie, dz. o nr ewid. 487 - planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W trakcie przygotowania zapytania ofertowego na wybór wykonawcy operatu wodnoprawnego.
19. **Przebudowa ulic na OM Samociążek - planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 5.392,02 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050) Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót na ul. Dalekiej.
20. **Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Koronowie - planowana kwota 28.000,00 zł, wykonanie 61,50 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W trakcie postępowania przetargowego.
21. **Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - projekt - planowana kwota 72.447,00 zł, wykonanie 72.447,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Dokumentacja projektowa opracowana wraz z pozwoleniami na realizację. Zadanie zakończone.
22. **Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie– Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej – realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2017 r.
23. **Przebudowa ulic: Plażowej, Żeglarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie – II etap - planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W

trakcie przygotowania procedury przetargowej na wybór wykonawcy na realizację ul. Wczasowej i ul. Kajakowej.

24. **Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego – ul. Sportowa, Zbożowa, Łubino-wa i Makowa (dokumentacja projektowa), planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Przekazano do Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej celem przeprowadzenia procedury podziałowej i wykupu gruntu.
25. **Budowa chodnika wzdłuż ul. Tucholskiej - planowana kwota 86.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie postępowania na wybór wykonawcy dla opracowania dokumentacji.
26. **Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze sposobem użytkowania pomieszczeń – dokumentacja, planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6050) Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie przygotowania aktualizacji dokumentacji.
27. **Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach planowana kwota 600.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W trakcie opracowania dokumentacji projektowej na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą.
28. **Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. - planowana kwota 1.500 000, 00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6010). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Stosowną uchwałę podjęła Rada Miejska w Koronowie w dniu 18 stycznia 2017 roku. Zrealizowano. Objęcie udziałów nastąpiło 27 stycznia 2017 roku.
29. **Budowa węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych w Koronowie przy Al. Wolności 3C, 5C 5F i 5G - planowana kwota 116.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. W przygotowaniu wnioski o udzielenie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
30. **Wymiana poszycia dachowego w budynkach stanowiących własność gminy w miejscowości Buszkowo Nr 53 i Bytkowice Nr 12 – planowana kwota 104.830,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Wykonanie wymiany poszycia dachowego zlecone do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o. Planowany termin zakończenia prac październik 2017 r.

31. **Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja zostanie zrealizowana po przeprowadzeniu postępowania sądowego w sprawie zniesienia współwłasności. Środki finansowe planuje się wykorzystać jako depozyt sądowy za przejęte nieruchomości.
32. **Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie – planowana kwota 1.746.389,23 zł, wykonanie 4.339,43 zł** (dz. 700 rozdz. 70095 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków zewnętrznych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Podpisano umowę z wykonawcą. Budynek w trakcie realizacji; wykonano fundamenty, ściany zewnętrzne i częściowo wewnętrzne, strop i częściowo dach. Budynek wielorodzinny z 22 mieszkaniami o powierzchni zabudowy 749,50 m². Powierzchnia całkowita 629,62 m². Kubatura 2.458,36 m³.
33. **Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Przemysłowej dz. 1113/2- dokumentacja - planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70095 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W trakcie przygotowania zapytania ofertowego na wybór wykonawcy.
34. **Zakup drzwi do USC - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdział 75011 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2017 r.
35. **Wdrożenie systemu do monitoringu sprzętu IT, sieci i stacji roboczej i użytkowników komputerów – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 15.707,86 zł** (dz. 750, rozdział 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach realizacji przedmiotowego zadania wdrożono oprogramowania do monitorowania zasobów sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Koronowie. Wdrożone oprogramowanie pozwala m.in. na monitorowanie sieci teleinformatycznej oraz stacji roboczych wykorzystywanych przez użytkowników, ułatwia prowadzenie inwentaryzacji sprzętu IT, usprawnia udzielanie pomocy technicznej oraz wprowadza dodatkowe możliwości zabezpieczenia danych przed wyciekiem.
36. **Wdrożenie systemu do elektronicznej obsługi zamówień publicznych - planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750, rozdział 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2017 r.
37. **Budowa systemu kontroli dostępu do budynków urzędu - planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdział 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zamówienia ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania informacji poprzez ograniczenie i kontrolę dostępu do budynków Urzędu poza

godzinami urzędowania. Zadanie zostało wykonane, natomiast zapłata nastąpi w miesiącu lipcu 2017 r.

- 38. Przebudowa rozdzielni elektrycznej Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy ul. Plac Zwycięstwa 1 - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 750 rozdział 75023 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2017 r.
- 39. Wymiana pokrycia dachu budynku Ratusza – łącznika w Koronowie - planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Podpisano umowę z wykonawcą. W trakcie realizacji dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
- 40. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.896,00 zł (dz. 750, rozdział 75023 § 6060).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zakupiono 4 zestawy komputerowe klasy PC, w tym m.in. jednostkę centralną, monitor, zasilacz awaryjny oraz oprogramowanie systemowe i biurowe oraz 1 komputer klasy AIO wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym. Zakupy związane były z potrzebą odnowienia bazy sprzętowej wykorzystywanej w urzędzie.
- 41. Zakup sprzętu i oprogramowania do utworzenia środowiska testowego na potrzeby instalacji, aktualizacji i wdrażania systemów w Urzędzie Miejskim w Koronowie – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,73 zł (dz. 750 rozdział 75023 § 6060).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem systemowym, który posłużył jako podstawa budowy środowiska testowego na potrzeby testowania: instalacji nowego oprogramowania, nowej funkcjonalności i aktualizacji systemów w Urzędzie Miejskim w Koronowie.
- 42. Uruchomienie systemu prezentacji treści na monitorach rozmieszczonych w budynkach użyteczności publicznej – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 750 rozdział 75095 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2017 r.
- 43. Wymiana drzwi garażowych w remizie OSP Wierzchucin Królewski – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 754 rozdział 75412 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2017 r. Zadanie z zakresu gminnej ochrony przeciwpożarowej jest na etapie przygotowania zapytania ofertowego na realizację zadania.
- 44. Zakup samochodu pożarniczego – planowana kwota 700.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 754 rozdział 75412 § 6060).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Inwestycja dotyczy zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4

z funkcją do ograniczania stref skażeń, ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz działań gaśniczych, z przeznaczeniem dla jednostki OSP Mąkowsko. Burmistrz Koronowa powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. dostawy ww. samochodu. Realizacja zadania planowana na 31.10.2017 r.

- 45. Budowa pomostu w Koronowie-Pieczyskach (I etap) – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdział 75415 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Trwa procedura ustalenia następców prawnych właścicieli gruntów pod wodami Zalewu Koronowskiego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, aby można było uzyskać pozwolenie na budowę pomostu. W związku z tym w dniu 16.06.2017 r. wystąpiono do Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z prośbą o wskazanie następców prawnych właścicieli gruntów pod wodami Zalewu Koronowskiego (w księgach wieczystych jako właściciele figurują nieistniejące od wielu lat zakłady państwowe).
- 46. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 4.683,84 zł** (dz. 754, rozdział 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W dniu 21.02.2017 r. zrealizowano I etap zadania, tj. zakupiono oprogramowanie do obsługi monitoringu wizyjnego (rozszerzenie licencji na kolejne 16 kamer). W dalszej kolejności prowadzone były uzgodnienia z właścicielami obiektów, na których planuje się zamontowanie kamer oraz z firmą świadczącą usługi przesyłania obrazu z kamer do centrum nadzoru zlokalizowanego w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Następnie w dniu 26.06.2017 r. wysłano zapytania o cenę kamer oraz monitorów do 4 firm. Planowany termin zakupu oraz montażu kamer to sierpień / wrzesień 2017 r. Jako ostatni etap zrealizowany będzie zakup i montaż tabliczek informujących o przebywaniu na terenie monitorowanym, co zaplanowano na wrzesień / październik 2017 r. Zakup i montaż dodatkowych kamer na terenie miasta Koronowa, zakup 2 monitorów do podglądu obrazu z kamer oraz zakup i montaż tabliczek informujących o przebywaniu na terenie monitorowanym zaplanowano na II półrocze 2017 r.
- 47. Wymiana drzwi wejściowych w szkole Podstawowej w Witoldowie – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801, rozdział 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Witoldowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2017 r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- 48. Przebudowa budynku przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego: dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie – planowana kwota 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801, rozdział 80104 § 6050). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2017 r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- 49. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – ul. Dworcowa – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801, rozdział 80104 § 6050). Jednostka realizująca Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyj-

nymi w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2017 r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- 50. Przebudowa budynku szkoły (byłego przedszkola) w Wierzchucinie Królewskim – dokumentacja projektowa - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2017 r.
- 51. Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną – Gimnazjum nr 1 w Koronowie - planowana kwota 2.370.000,00 zł, wykonanie 1.923,36 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 6057, § 6059). Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków zewnętrznych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W ramach zadania opracowano ekspertyzę ornitologiczną, dokonano aktualizacji kosztorysu i przygotowania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Inwestycja w trakcie realizacji, podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT oraz podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w procedurze postępowania przetargowego. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał bieżącego roku.
- 52. Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 6.027,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 6057, § 6059). Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków zewnętrznych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W ramach zadania opracowano Studium Wykonalności dla inwestycji – dokument niezbędny do aplikowania o środki finansowe z UE w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, wniosek został złożony, jest na etapie weryfikacji formalno-merytorycznej. Planowany termin rozpoczęcia realizacji II połowa 2017 r.
- 53. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 6.500,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł** (dz. 801 rozdział 80148 § 6060). Jednostka realizująca Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zakup zrealizowano. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w kwocie 6.500,00 zł.
- 54. Budowa placu zabaw w Krąpiewie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym - planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 184,50 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Dokonano aktualizacji kosztorysu dot. budowy placu zabaw w Krąpiewie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- 55. Zakup alkomatu wraz z drukarką i świadectwem wzorcowania - planowana kwota 3.950,00 zł, wykonanie 3.950,00 zł** (dz. 851 rozdział 85154 § 6060). Jednostka realizująca-

ca Pełnomocnik Burmistrza Koronowa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Urządzenie zakupiono.

56. **Zakup maszyny czyszczącej dla Żłobka Samorządowego w Koronowie – planowana kwota 4.310,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł** (dz. 855 rozdział 85505 § 6060). Jednostka realizująca Żłobek Samorządowy w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonano.
57. **Wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Żłobku Samorządowym w Koronowie – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 855, rozdział 85505 § 6060). Jednostka realizująca Żłobek Samorządowy w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Planowany termin zakupu to II połowa 2017 r.
58. **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Aktualnie trwają czynności przygotowawcze.
59. **Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – III etap - planowana kwota 300.000,00 zł wykonanie 1.923,72 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Podpisano umowę z wykonawcą. W trakcie realizacji sieć kanalizacyjna w ul. Konwaliowej.
60. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo - planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W trakcie przygotowania do realizacji. W ramach zadania opracowano analizę efektywności kosztowej dla inwestycji, dokument niezbędny do aplikowania o środki z UE w ramach PROW na lata 2014-2020, wniosek został złożony (jest na etapie weryfikacji formalno-merytorycznej). Planowany termin rozpoczęcia realizacji II połowa 2017 r.
61. **Budowa odwodnienia terenu szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Król. – I etap - planowana kwota 700.000,00 zł, wykonanie 938,72 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Podpisano umowę z wykonawcą. W trakcie realizacji.
62. **Budowa przepompowni ścieków w Samociążku - planowana kwota 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Aktualnie trwają czynności przygotowawcze.
63. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej w Koronowie – dokumentacja projektowa - planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania

Przestrzennego. Aktualnie trwają czynności przygotowawcze. W najbliższym czasie Gmina Koronowo rozpisze przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji.

64. **Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Konkurs wniosków zaplanowany na wrzesień 2017 roku.
65. **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec – planowana kwota 180.000,00 zł, wykonanie 19.347,90 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6050). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Aktualnie w trakcie realizacji, Gmina czeka na ogłoszenie przez instytucję wdrażającą listy rankingowej beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie.
66. **Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebrnicy (I etap) - planowana kwota 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6050). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie powierzone do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie Spółka z o.o.
67. **Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 5.000, 00 zł, wykonanie 900,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2017 r. przyznano 1 dotację na kwotę 900,00 zł. Pozostałe wnioski w trakcie rozpatrywania.
68. **Zakup kosiarki dla sołectwa Bytkowice – fundusz sołecki - planowana kwota 9.320,23 zł, wykonanie 9.320,23 zł** (dz. 900 rozdz. 90004 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie wykonane.
69. **Zakup kosiarki dla sołectwa Bytkowice – planowana kwota 2.118,77 zł, wykonanie 2.118,77 zł** (dz. 900 rozdz. 90004 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie wykonane.
70. **Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Trzyszczyń – fundusz sołecki - planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90004 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Finansowo-Budżetowy. W miesiącu lipcu zgodnie z Uchwałą Nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Trzyszczyń z dnia 22.06.2017 r. środki zaplanowane na realizację tego zadania przeniesiono na wydatki bie-

zące (dz. 900 rozdz. 90095 § 4210) – zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół stawu.

71. **Zakup kosiarki dla sołectwa Gościeradz – fundusz sołecki - planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 3.639,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90004 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie wykonane.
72. **Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego na ekologiczne urządzenie grzewcze - planowana kwota 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2017 r. nie został rozpatrzony żaden wniosek, jednakże 5 wniosków oczekuje na rozpatrzenie.
73. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koronowo – planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**, (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie przygotowania procedury przetargowej.
74. **Oświetlenie wsi Sokole Kuźnica (projekt) - fundusz sołecki - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. W trakcie opracowania dokumentacji przetargowej.
75. **Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec – fundusz sołecki - planowana kwota 11.119,39 zł, wykonanie 0,00 zł**, (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Przeprowadzony przetarg nie doprowadzi do wyłonienia wykonawcy. Gmina powtórnie rozpocznie procedurę zamówienia publicznego.
76. **Zakup wyposażenia do strefy fitness -fundusz sołecki Byszewo - planowana kwota 3.060,40 zł, wykonanie 0,00 zł**, (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Na zebraniu wiejskim odstąpiono od zamysłu utworzenia strefy fitness.
77. **Budowa placu zabaw w sołectwie Więzowno – fundusz sołecki - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Podpisano umowę z wykonawcą. W trakcie realizacji.
78. **Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie - fundusz sołecki - planowana kwota 29.494,40 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Inwestycja finan-

sowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie w trakcie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji.

79. **Zagospodarowanie terenów zielonych w Koronowie - planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Do 30 czerwca 2017 roku nie podjęto się jeszcze realizacji przedsięwzięcia.
80. **Zagospodarowanie płyty Rynku w Koronowie (zieleń, utwardzenie, mała architektura) - planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Planowane rozpoczęcie inwestycji w II półroczu br.
81. **Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce - planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji.
82. **Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koronowo do roku 2025 – planowana kwota 24.985,00 zł, wykonanie 19.188,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6058, § 6059). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Opracowano projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koronowo do roku 2025, który został przekazany do konsultacji społecznych. Zadanie w trakcie realizacji, została podpisana umowa z Wykonawcą oraz umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POPT na lata 2014-2020 i budżetu państwa. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2017 roku.
83. **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór – fundusz sołecki - planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050) Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Podpisano umowę z wykonawcą. W trakcie realizacji.
84. **Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92195 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Podpisano umowę z wykonawcą. W trakcie realizacji.
85. **Modernizacja oświetlenia w MGOSiR w Koronowie – planowana kwota 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Zadanie dotyczy modernizacji oświetlenia w Hali MGOSIR- rozstrzygnięcie przetargu zakończone, prace modernizacyjne trwają, zakończenie inwestycji nastąpi do 4-tego sierpnia 2017 roku. Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie.

86. **Zakup sprzętu nagłośnieniowego w celu poprawy akustyki w Hali Sportowo-Widowskiej – planowana kwota 225.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6060). Zadanie dotyczy dostawy i montażu nagłośnienia w MGOSiR (Hala), rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 7 sierpnia 2017 r. Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie.
87. **Montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Tryszczyn – fundusz sołecki - planowana kwota 22.979,60 zł, wykonanie 184,50 zł – aktualizacja kosztorysu** (dz.926 rozdz. 92695 § 6050) Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualizacja kosztorysu. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego i Wydział Finansowo-Budżetowy. Podpisano umowę z wykonawcą. W trakcie realizacji.
88. **Utworzenie strefy fitness – fundusz sołecki (Wierzchucin Królewski) - planowana kwota 11.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Podpisano umowę z wykonawcą. W trakcie realizacji.
88. **Wykonanie projektu strefy fitness w sołectwie Wiskitno - fundusz sołecki - planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Wydział Finansowo-Budżetowy. Zlecono opracowanie projektu.
90. **Utworzenie strefy fitness w Lucimiu - dokumentacja projektowa - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zlecono opracowanie projektu.
91. **Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz zakup elementów placu zabaw w sołectwie Nowy Jasiniec- fundusz sołecki - planowana kwota 6.290,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Zlecono opracowanie projektu.

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński