

REALIZACJA INWESTYCJI ZA 2007 ROK

Lp.	Określenie zadania	Planowane nakłady	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.
1.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WTELNO-STOPKA-OKOLE-STARY DWÓR-KORONOWO OCZYSZCZALNIA - PROJEKT przygotowana jest dokumentacja projektowa łącznie z pozwoleniem na budowę. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2008.	1 565 737,00	77 902,00	77 901,90
2.	SIEĆ WODOCIĄGOWA TRYSZCZYN przygotowana dokumentacja łącznie z pozwoleniem na budowę. Planowana realizacja zadania w roku 2008.	433 743,95	7 065,00	7 065,00
3.	SIEĆ WODOCIĄGOWA WISKITNO – PROJEKT I WYKONANIE, OSTATNI ETAP zadanie zrealizowano jako ostatni etap realizowanej inwestycji od roku 1999. Wykonano sieć wodociągową o długości 2 050 mb oraz 190 mb przyłączy, podłączono 6 gospodarstw do wodociągu. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych - 13 500,00; pożyczki z WFOŚiGW – 76 500,00.	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4.	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOŚCIERADZU zwrot za wybudowaną przez mieszkańców sieć wodociągową, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.	6 500,00	6 500,00	6 500,00
5.	DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ZADANIE „PLAC ZABAW we WTELNIE”. plac zabaw został wykonany. Zadanie wykonane. Zadanie zostało zrealizowane z dotacji otrzymanej z samorządu województwa.	17 422,00	17 422,00	17 422,00
6.	BUDOWA DROGI DO STAREGO JASIŃCA, PROJEKT podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej – zakończenie prac marzec 2008 rok.	11 835,00	11 835,00	11 834,00
7.	BUDOWA DROGI DO GLINEK zakończenie przygotowania projektu – marzec 2008 r.	2 500 000,00	19 405,00	19 404,10
8.	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZOROWEROWEJ TRYSZCZYN WTELNO zadanie przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, które otrzyma dofinansowanie na budowę ścieżek.	1.200 443,00	10 750,00	10 743,32
9.	PRACE ZWIĄZANE Z ZAPROWADZENIEM EWIDENCJI DRÓG GMINNYCH (PROGRAM KOMPUTEROWY)	22 997,00	22 997,00	22 997,00
10.	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ ULICE OM 1000-LECIA I ULICĘ OKRĘŻNĄ W KORONOWIE	1 516 433,00	1 220 228,00	1 220 227,14

wykonano kanalizację deszczową z rur o \varnothing 300-500 mm o długości 1 483 mb wraz z separatorem wód opadowych.
Zadanie zakończone.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych - 226 227,14; pożyczki z WFOŚiGW – 994 000,00.

11.	KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY WITOSA W KORONOWIE wykonano odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzający wody z terenu hali do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Witosza, łączna długość wybudowanej kanalizacji 103,5 mb. Zadanie zostało zrealizowane z kredytu – 74 386,00.	74 386,00	74 386,00	74 385,08
12.	BUDOWA ULICY NORWIDA I ZAWADZKIEGO W KORONOWIE - kontynuacja wykonano utwardzenie z kostki betonowej na ul. Zawadzkiego od ul. Mickiewicza do ul. Powstańców Wlkp – łączna powierzchnia utwardzenia 1 820 m ² . Zadanie zakończone. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych - 91 009,24, kredytu – 143 847,00, środków ludności - 6.000,00.	881 562,00	242 580,00	240 856,24
13.	BUDOWA NAWIERZCHNI ULIC OM 1000-LECIA UL. MODRZEWIOWA, UL. BRZozOWA, UL. SOSNOWA, UL. ŚWIERKOWA, UL. ŁĄKOWA ORAZ UL. OKRĘŻNA I NOWOTKI W KORONOWIE przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	2 350 000,00	50 880,00	44 780,00
14.	BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. ALEJE WOLNOŚCI I UL. PRZEMYSŁOWEJ INSTRUMENTEM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI DO KORONOWSKIEGO OŚRODKA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ przygotowano dokumentację projektową.	7 025 037,92	6 100,00	6 100,00
15.	BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. ALEJE WOLNOŚCI, UL. PRZEMYSŁOWA, UL. LETNISKOWA I ALEJE JANA PAWŁA II WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA I ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ – PROJEKT przygotowano dokumentację projektową.	147 071,00	145 071,00	145 071,00
16.	UZBROJENIE W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I BUDOWA NAWIERZCHNI UL. KWIATOWEJ W KORONOWIE wykonano sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągową jako I etap zadania. Zakończenie zadania 30.06.2008 r. Zadanie realizowane ze środków własnych – 48 148,22; pożyczki z WFOŚiGW – 601 974,00.	1 358 466,61	651 974,00	650 122,22
17.	BUDOWA PARKINGU UL. BYDGOSKA W KORONOWIE utwardzono teren i wykonano wjazdy na teren parkingu.	40 000,00	40 000,00	39 827,79
18.	DROGA – ULICA OD UL. DWORCOWEJ DO UL. WITOSA Z TERENEM PRZYLEGLYM – PROJEKT przystąpiono do przygotowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi do hali.	50 000,00	15 000,00	14 999,90

19.	ZAKUPY INWESTYCYJNE W ADMINISTRACJI zestawy komputerowe, kserokopiarka, serwer, notebook, niszczarka, szafa dystrybucyjna, raty leasingowe za centralę telefoniczną.	56 695,00	56 695,00	56 627,41
20.	ELEKTRONICZNY OBJEG DOKUMENTÓW W GMINIE KORONOWO wykonano projekt – budowa społeczeństwa informa- tycznego.	240 000,00	18 400,02	18 300,00
21.	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W MAKOWARSKU - PROJEKT opracowano dokumentację projektową.	6 405,00	6 405,00	6 405,00
22.	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W KORONOWIE PROJEKT I WYKONANIE rozpoczęto prace dotyczące rozbudowy, zakończenie zadania 30.06.2008 r. Zadanie realizowane ze środków własnych – 81 509,00; środków przekazanych przez OSP – 30 000,00.	185 000,00	111 509,00	111 509,00
23.	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WTELNIE - PROJEKT opracowano dokumentację projektową.	300.000,00	7 210,00	7 210,00
24.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA GMINNEGO CENTRUM REAGOWANIA zakupiono stację serii ASM z oprogramowaniem, monitory.	7 536,00	7 536,00	5 654,70
25.	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĄSKU WIELKIM rozbudowano szkołę o jedno pomieszczenie o powie- rzchni zabudowy 41,08 m ² . Zadanie zakończone.	91 670,45	20 671,00	20 670,47
26.	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W WIERZCHUCINIE KRÓLEWSKIM aktualizacja projektu z 2005 roku i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę.	4 752 418,00	32 318,00	32 317,80
27.	OGRODZENIE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W KORONOWIE, SITOWCU, WITOLDOWIE wykonano ogrodzenie i zamontowano piłkouchwyty w szkole w Sitowcu. Środki na pozostałe ogrodzenia zostały przeniesione na zakupy inwestycyjne.	10 807,00	10 807,00	10 806,76
28.	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRZED- SZKOŁA WE WTELNIE przygotowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, wybór wykonawcy w drodze przetargu.	306 500,00	95 500,00	94 816,65
29.	ZAKUPY INWESTYCYJNE W SZKOŁACH PODSTAWO- WYCH zakupiono kopiarki – 6 szt., telewizor, notebook – 2 szt., monitor – 8 szt., komputer – 14 szt., tablice smart – 5 szt., projektor – 5 szt., wyposażenie przedszkola. Zadanie zakończone.	155 198,00	155 198,00	154.916,99

30.	WĘZŁ CIEPLNY WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KORONOWIE UL. DWORCOWA 5	30 317,00	30 317,00	30 316,87
31.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA PRZEDSZKOLA zakupiono notebooka. Zadanie zakończone.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
32.	BUDOWA BOISKA PRZY GIMNAZJUM NR 1 W KORONOWIE opracowano dokumentację budowlaną.	541 771,50	5 734,00	5 734,00
33.	ZAKUPY INWESTYCYJNE W GIMNAZJUM zakupiono szatkownicę do warzyw, tablicę smart, telewizor. Zadanie zakończone.	14 922,00	14 922,00	14 921,39
34.	ZAKUPY INWESTYCYJNE W WYDZIALE OŚWIATY zakupiono drukarkę laserową, monitor – 5 szt. komputer – 2 szt. Zadanie zakończone.	8 600,00	8 600,00	8 554,90
35.	ZAKUPY INWESTYCYJNE SP ZOZ (dotacja) sprzęt specjalistyczny – aparat Rtg. Zadanie zakończony.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
36.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOMISJI RPA zakupiono kserokopiarkę, zestaw komputerowy. Zadanie zakończone.	13 000,00	13 000,00	12 065,46
37.	ZAKUPY INWESTYCYJNE M-G OPS zestawy komputerowe. Zadanie zakończone.	7 200,00	7 200,00	7 200,00
38.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYŻOWEJ I WODNEJ W KORONOWIE wykonano 670 mb sieci kanalizacyjnej Ø 400 mm oraz 59 mb przyłączy. Zadanie zakończone. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych - 21 816,92; pożyczki z WFOŚiGW – 482 710,00.	744 365,00	504 528,00	504 526,92
39.	BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI DLA OM TUSZYNY W KORONOWIE przygotowano projekt na wykonanie sieci wodo- ciągowo-kanalizacyjnej.	2 455 172,83	20 000,00	19 886,00
40.	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE MIASTA I GMINY KORONOWO splata wykonanej kompleksowej modernizacji oświetlenia z roku 2004.	2 225 360,00	437.776,00	431.014,72
41.	OŚWIETLENIE OM ZA PILAWĄ I OM SAMOCIAŻEK PROJEKT, WYKONANIE PRZYŁĄCZA W TUSZYNACH przygotowane zostały dokumentacje projektowe.	39 650,00	39 650,00	39 630,72
42.	DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA ZGKiM (zakup kosiarki). Zadanie zakończone.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
43.	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W SALNIE wykonano częściowe docieplenie ścian budynku świetlicy wraz z wymianą obróbek blacharskich, malowanie wewnętrzne ścian. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych - 4 710,12; EFOiGR – 18 840,00.	18 840,00 4 710,12	18 840,00 4 710,12	18 840,00 4 710,12

44.	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIELICY W WILCZU wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana 6 szt okien, wymiana obróbek blacharskich. Zadanie zakończone. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych - 12 016,46; EFOiGR – 48 061,49.	48 062,40 12 016,46	48 062,40 12 016,46	48 062,40 12 016,46
45.	ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU INTERNATU NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. SZOSA KOTOMIERSKA W KORONOWIE - DOKOŃCZENIE wykonano prace polegające na montażu drzwi dymoszczelnych i ogniotrwałych, dodatkowych hydrantów, oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z wymogami i przepisami ppoż.	66 000,00	66 000,00	65 422,23
46.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA WDK WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI zakupiono piec c.o. Zadanie zakończone.	11 600,00	11 600,00	11 600,00
47.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MGOK W KORONOWIE zakupiono scenę estradową. Zadanie zakończone.	73 810,00	73 810,00	73 810,00
48.	HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA W KORONOWIE inwestycja w trakcie realizacji – kontynuowane prace budowlane na obiekcie, zaawansowanie robót na koniec 2007 roku wynosi 64 %. Zadanie realizowane ze środków własnych – 300 000,00; kredytu bankowego – 1 100 000,00; FRKF – 800 000,00.	7 720.341,00	2 200.000,00	2 200.000,00
49.	HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA W KORONOWIE zmiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na blachodachówkę. Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane z kredytu bankowego.	305 585,16	305 585,16	305 585,16
50.	HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA W KORONOWIE opracowano dokumentację klimatyzacji dla widowni jako element podwyższający standard obiektu.	14 495,00	14 495,00	11 913,84
51.	ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KLASZTORNEJ W KORONOWIE rozbudowano obiekt o pomieszczenie socjalne, kotłownię olejową, łączna powierzchnia rozbudowy 57,2 m ² . Łączna powierzchnia całkowita po rozbu- dowie wynosi 173,70 m ² . Zadanie zakończone.	323 892,00	159 986,00	159 985,19

OGÓŁEM:

7.341.676,16 7.317.775,85

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Szyszka

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński