

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU

Lp.	Określenie zadania	Planowane nakłady	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wyk.
1.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WTELNO-STOPKA- -OKOLE-STARY DWÓR-KORONOWO OCZYSZCZALNIA zadanie 1 – 2008 zadanie 2 – 2009 Zakres rzeczowy zadania: - kolektor tłoczny Ø 125 PE – 3928 mb - kolektor tłoczny Ø 110 PE – 1177 mb - kolektor tłoczny Ø 63 PE – 3 mb - przepompownie sieciowe – 3 szt. - przepompownia przydomowa – 1 szt. Zadanie zrealizowane, rozliczone i przekazane do eksploatacji.	5 946 527,65	1 496 299,00	903 475,13	60,4
2.	SIEĆ WODOCIĄGOWA TRYSZCZYN Zakres rzeczowy zadania: - sieć wodociągowa Ø 90 PCV – 2450 mb - hydranty naziemne – 5 szt. przyłącza wodociągowe – 10 szt. Zadanie zrealizowane ze środków własnych – 51 000,00; pożyczki z WFOŚiGW – 119 000,00. Rozliczone i przekazane do eksploatacji.	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0
3.	SIEĆ WODOCIĄGOWA TRYSZCZYN projekt budowlany. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ zastosowano inne rozwiązanie.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
4.	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ WE WSI SAMOCIAŻEK projekt Zadanie na etapie po opracowaniu projektu budowlanego.	2 500 000,00	99 000,00	98 820,00	99,8
	010 01010 6050		1 773 299,00	1 172 295,13	66,1
5.	STREFA PRZEMYSŁOWA W KORONOWIE (park przemysłowy) projekt Rada Miejska w Koronowie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powstania strefy przemysłowej w Koronowie w dniu 24 września 2008 r., który został ogłoszony w Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. Nr 131 poz. 2076 z dnia 20.10.2008 r.	100 000,00	7 363,00	7 320,00	99,4
	150 15011 6050		7 363,00	7 320,00	99,4
6.	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ I CHODNIKA TRYSZCZYN-WTELNO Zadanie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0
	600 60013 6050		0,00	0,00	0,0

7.	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ UL. LETNISKOWA, ALEJE JP II Zadanie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.	100 000,00	0,00	0,00	0,0
8.	BUDOWA DROGI SEROCK - GLINKI (I etap) Inwestycja w trakcie realizacji, w roku 2008 wykonano I etap. Zakończenie zadania 30.06.2009 r. Zadanie realizowane z obligacji komunalnych – 881 500,00 i środków własnych 20 000,85	1 644 500,00	901 500,85	901 500,85	100,0
9.	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ DO STAREGO JASIŃCA, GMINA KORONOWO Zadanie zakończone – zrealizowano 1,07 km drogi o nawierzchni asfaltobetonowej szerokości 3,5 m z obustronnym opornikiem i utwardzonym poboczem o szerokości 0,75 m z każdej strony. Zadanie realizowane w obligacji komunalnych – 633 482,14 i FOGR - 107 000,00	740 482,14	740 482,14	740 482,14	100,0
600 60016 6050			1 641 982,99	1 641 982,99	100,0
10.	BUDOWA I PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC OM 1000-LECIA (I ETAP) UL. MODRZEWIOWA, UL. BRZozOWA, UL. SOSNOWA I UL. ŚWIERKOWA ORAZ UL. OKRĘŻNA I NOWOTKI W KORONOWIE Zadanie zakończone zgodnie z umową 30.09.2008r. Wykonano ulice o nawierzchni z kostki betonowej jako pieszojezdnie o szerokości 5 m z wjazdami do posesji oraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej: - ul. Brzozowa o długości 0,195 km - ul. Modrzewiowa o długości 0,172 km - ul. Sosnowa o długości 0,080 km - ul. Świerkowa o długości 0,096 km - ul. Nowotki o długości 0,151 km - ul. Okrężna na długości 0,403 km Przebudowano ul. Okrężną na odcinku 0,584 km - wykonano jezdnię o szerokości 5,5 m z obustronnym chodnikiem na długości 0,170 km oraz jezdnię o szerokości 5,0 m obustronną opaską chodnikową z kostki betonowej na długości 0,414 km. Zadanie zrealizowane z obligacji komunalnych.	3 900 000,00	2 467 000,00	2 467 133,84	100,0
11.	BUDOWA I PRZEBUDOWA ULIC: ALEJE WOLNOŚCI I UL. PRZEMYSŁOWEJ INSTRUMENTEM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI DO KORONOWSKICH OŚRODKÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Realizacja przesunięta na 2009 r.	7 025 037,92	0,00	0,00	0,0
12.	UZBROJENIE W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I BUDOWA NAWIERZCHNI UL. KWIATOWEJ W KORONOWIE Zakres rzeczowy zadania: - pieszojezdnia z kostki 8 cm – 3044 m ² - pieszojezdnia z kostki 6 cm – 96 m ² Zadanie zrealizowane z kredytu bankowego. Zadanie zrealizowane, rozliczone i przekazane do eksploatacji.	1 365 966,61 +34 245,00	706 593,00	705 734,01	99,9

13.	BUDOWA DROGI OD UL. DWORCOWEJ DO UL. WITOSA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W KORONOWIE projekt i wykonanie Zadanie wykonane. - wykonano ulicę o nawierzchni asfaltobetonu o długości 0,399 km i szerokości 6,0 m z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej o szer. 2,0 – 3,0 m z miejscami parkingowymi przyległymi do jezdni na 75 stanowisk postojowych oraz parking samodzielny na 23 stanowiska postojowe. - wykonano kanalizację deszczową odwadniającą ulicę wraz z separatorem i przepompownią ścieków. - wykonano oświetlenie uliczne obejmujące 11 szt. słupów oświetleniowych i 14 lamp z punktem zapalania i skrzynką pomiarową. - Zagospodarowanie terenu wokół hali obejmowało: - chodniki wokół hali 1437,21 m ² - trawniki na powierzchni 3233,2 m ² - kort tenisowy o pow. 670 m ² z ogrodzeniem z siatki o wysokości 4 m i oświetleniem – projektory PSN3 400W 8 szt. - oświetlenie wokół obiektu hali – 12 szt. punktów oświetleniowych typu parkowego.	2 097 431,00	2 097 320,00	2 097 430,47	100,0
14.	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC WRAZ Z POPRAWĄ STANU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W STAREJ CZĘŚCI MIASTA KORONOWA Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	10 000 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
15.	PIESZOJEZDNIĄ (DEPTAK), OŚWIETLENIE PLAŻY W PIECZYSKACH Zadanie wykonane i zakończone. Deptak szerokości 3 m z kostki betonowej na grub. 8 cm o powierzchni 778 m ² . Oświetlenie uliczne: - wzdłuż deptaka – 6 punktów świetlnych - ul. Okoniowi – 2 punkty świetlne	124 550,00	124 550,00	124 550,00	100,0
16.	BUDOWA NAWIERZCHNI ULIC SŁOWACKIEGO I WYCZÓŁKOWSKIEGO W KORONOWIE Realizacja zadania przeniesiona na 2009 rok.	30 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	600 60017 6050		5 536 463,00	5 534 848,32	100,0
17.	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W roku 2008 przygotowano koncepcję adaptacji budynku byłej szkoły na mieszkania.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,0
	700 70095 6050				
19.	ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW W GMINIE KORONOWO - budowa społeczeństwa informatycznego. Realizacja zadania przeniesiona na 2009 rok.	240 000,00	0,00	0,00	0,0
	750 75023 6050				

19.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA ADMINISTRACJI (zestawy komputerowe – 53 888,46 zł, opłata leasingowa za centralę telefoniczną – 17 714,40 zł, sprzęt audiowizualny – 24 825,78 zł, fortinet urządzenie bezpieczeństwa sieciowego – 8 393,39 zł).	106 751,00	106 751,00	104 822,03	98,2
	750 75023 6060				
20.	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W MAKOWARSKU WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ WIEJSKIEGO DOMU KULTURY Zadanie rozpoczęte, wykonano stan surowy otwarty, realizacja do 30.06.2009 r. Zadanie realizowane z kredytu bankowego.	421 795,00	200 000,00	199 996,55	100,0
21.	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W KORONOWIE Zadanie zakończone. Rozbudowano istniejącą remizę - wykonano na parterze pomieszczenie garażowe o powierzchni 50,10 m ² , na piętrze salkę konferencyjną o powierzchni 50,10 m ² . Zrealizowane z kredytu bankowego.	208 193,34	106 933,00	101 808,34	95,2
22.	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WTELNIE - I ETAP Zadanie w trakcie realizacji – rozpoczęto roboty ziemne. Zakończenie zadania 20.06.2009 r.	375 000,00 + 7 210,00	150 000,00	149 999,36	100,0
	754 75412 6050		456 933,00	451 804,25	98,9
23.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA OSP KORONOWO (zestaw komputerowy)	2 800,00	2 800,00	2 598,01	92,8
	754 75412 6060				
24.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA GMINNEGO CENTRUM REAGOWANIA (kamera Sony, kamera do monitoringu)	5 000,00	5 000,00	13 988,95	279,8
	754 75495 6060				
25.	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W WIERZCHUCINIE KRÓLEWSKIM O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ŁĄCZNIKIEM Opracowany został projekt budowlano- wykonawczy, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zadanie realizowane z kredytu bankowego.	1 500 000,00	150 000,00	149 999,54	100,0
26.	OGRODZENIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KORONOWIE wykonano ogrodzenie systemowe na terenie szkoły.	25 000,00	25 000,00	24 999,02	100,0
	801 80101 6050		175 000,00	174 998,56	100,0
27.	ZAKUPY INWESTYCYJNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (laptop szt. 2, zestawy komputerowe 21 szt., kserokopiarka 2 szt., tablice interaktywne 8 szt., komputer, projektor multimedialny 6 szt., szorowarka Visa, zmywarka, kolumna głośnikowa, serwer HP, monitor 7 szt.)	147 681,00	147 681,00	136 725,05	92,6

801	80101	6060				
28.	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA WE WTELNIE		315 778,00	315 778,00	314 058,33	99,5
	Zakres rzeczowy zadania:					
	- kubatura pomieszczeń – 1102,62 m ³					
	- powierzchnia użytkowa – 367,54 m ²					
	Zadanie zrealizowane ze środków własnych 28 778,00; kredytu bankowego 287 000,00. Zadanie zakończone.					
801	80104	6050				
29.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA PRZEDSZKOLA (patelnia elektryczna, kuchnia elektryczna, komputer szt.2, karuzela tarczowa z siedziskami)		42 000,00	42 000,00	26 575,83	63,3
801	80104	6060				
30.	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W KORONOWIE		44 624,00	44 624,00	44 624,00	100,0
	Zadanie wykonane – bieżnia i skocznia w dal z rozbiegiem.					
801	80110	6050				
31.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA GIMNAZJUM (kserokopiarka Canon)		38 477,00	38 477,00	3 477,00	9,0
801	80110	6060				
32.	ZAKUPY INWESTYCYJNE W WYDZIALE OŚWIATY (laptop, komputery 2 szt.)		7 500,00	7 500,00	7 420,00	98,9
801	80114	6060				
33.	ZAKUPY INWESTYCYJNE SP ZOZ (dotacja) sprzęt specjalistyczny – aparat Rtg.		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
851	85121	6220				
34.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA RPA (komputer, monitor)		8 520,00	8 520,00	8 505,44	99,8
851	85154	6060				
35.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (zestaw komputerowy, kopiarka)		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
852	85212	6060				
36.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA M-G OPS zestaw komputerowy		3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
852	85219	6060				
37.	ZAKUPY INWESTYCYJNE W MGOPS rzutnik (realizacja projektu systemowego EFS)		4 820,00	4 820,00	4 820,00	100,0
	Zadanie zrealizowane ze środków budżetu państwa					

- 242,35; EFS – 4 577,65.

853 85395 6060

38.	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W PIECZYSKACH (projekt) Zadanie na etapie przygotowania projektu budowlanego - rozpoczęcie projektowania w roku 2008, zakończenie prac projektowych w roku 2009.	2 000 000,00	177 123,40	177 123,40	100,0
39.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OM TUSZYNY W KORONOWIE Zakres rzeczowy zadania: - kanalizacja sanitarna Ø 200 PCV – 2573 mb - przykanaliki sanitarne Ø 160 PCV – 542 mb - sieć wodociągowa Ø 90-160 PCV – 2914 mb - przyłącza wodociągowe Ø 40 PE – 376 mb - hydranty – 20 szt. Zadanie zrealizowane, rozliczone i przekazane do eksploatacji. Zadanie zrealizowane z kredytu bankowego 273 653,00; pożyczki z WFOŚiGW 737 300,00	2 815 355,94	1 105 583,00	1 049 517,90	94,9
40.	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ OM SAMOCIAŻEK, UL. POMIANOWSKIEGO (projekt – 2008 r.) Zadanie na etapie przygotowania projektu budowlanego - rozpoczęcie projektowania w roku 2008, zakończenie prac projektowych w roku 2009.	2 050 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
41.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. BOCZNA W KORONOWIE Zakres rzeczowy zadania: - kanalizacja sanitarna Ø 160 PCV – 59 mb - przykanaliki Ø 160 PCV – 7 mb. Zadanie zrealizowane, rozliczone i przekazane do eksploatacji.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
900	90001 6050		1 327 706,40	1 271 641,30	95,8
42.	ROZBUDOWA I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W SREBRNICY - projekt Zadanie przesunięto na lata następne.	4 367 629,00 +250 000,00	0,00	0,00	0,0
900	90002 6050				
43.	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE MIASTA I GMINY KORONOWO splata wykonanej kompleksowej modernizacji oświetlenia z roku 2004.	2 225 360,00	437 776,00	437 775,72	100,0
44.	OŚWIETLENIE OM ZA PILAWĄ, OM SAMOCIAŻEK, PIECZYSKA Wykonano oświetlenie: - OM Samociążek – 36 punktów świetlnych na ul. Pomianowskiego, Orzechowej, Jabłonowej, Brzoskwiniowej,	1 000 000,00	409 793,00	268 305,37	65,5

- OM za Pilawą – 54 punkty świetlne na ulicach Sportowa, Targowa, Łubinowa, Makowa.
 Oświetlenie Pieczysk – przygotowana zostanie dokumentacja, łącznie z projektem sieci wod.-kan. dla Pieczysk.
 Zadanie zrealizowane z kredytu bankowego.

45.	BUDOWA OŚWIETLENIA W STEFANOWIE Wykonano oświetlenie na terenie Stefanowa - ustawiono 4 słupy oświetleniowe z 5 lampami.	15 000,00	15 000,00	21 249,84	141,7
46.	MONTAŻ DODATKOWYCH LAMP NA TERENIE GMINY W trakcie ustalania możliwości realizacji przez ENEA Poznań	40 000,00	40 000,00	1 830,98	4,6
900 90015 6050			902 568,00	729 161,91	80,8
47.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA ZGKiM (opłata leasingowa za równiarkę)	117 000,00	82 985,41	82 985,33	100,0
900 90017 6060					
48.	DOTACJA NA BUDOWĘ KANAŁU ZRZUTOWEGO ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH DLA ZGKiM	257 428,89	180 200,00	180 200,00	100,0
900 90017 6210					
49.	ODNOWA WSI (modernizacja świetlic Wiskitno, Tryszczyn, Mąkowsko, Byszewo, Samociążek) Odnowa wsi Wtelno. Zadanie zostało przeniesione do dz. 926 rozdz. 92601	170 000,00	0,00	0,00	0,0
921 92109 6050		170 000,00	0,00	0,00	0,0
50.	HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA W KORONOWIE Zadanie zakończone. Wybudowano obiekt o powierzchni użytkowej 2 982,8 m ² , kubatura 27 902 m ³ . W obiekcie znajduje się sala sportowo-widowiskowa o wym. 27 x 45 m o wysokości 8,5 -12,5 m z widownią na 466 osób, z zapleczem socjalnym obejmującym: trzy zespoły szatniowo-sanitarne, toalety, pokoje trenera, pierwszej pomocy, masażu, Kontrolny, magazyny, sprzętu sportowego, pomieszczenia porządkowe, siłownia, sauna, salka rehabilitacyjna, pomieszczenia administracyjne, socjalne i techniczne, szatnie dla widzów. Obiekt wyposażony w instalacje wod.-kan., kanalizacji deszczowej, elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (bez agregatów chłodniczych), instalacji komputerowo-telefonicznej, monitoringu, telewizji użytkowej. Zadanie zrealizowane ze środków własnych – 90 000,00; kredytu bankowego – 560 000,00; FRKF – 2 200 000,00.	7 720 341,00 + 305 600,00 +76 041,00 +74 119,00 -60 160,00	2 850 000,00	2 848 348,76	99,9
51.	HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA W KORONOWIE Roboty audiowizualne, klimatyzacja. Wykonano zakres robót podnoszący standard hali. Zadanie zrealizowane ze środków własnych – 166 543,00; kredytu bankowego – 450 000,00	549 733,00 +48 750,00 +3 000,00 +15 060,00	616 543,00	601 156,37	97,5

52.	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO ORLIK 2012”, 1/3 WKŁADU WŁASNEGO Zadanie zrealizowane ze środków własnych – 31 300,00; kredytu bankowego – 949 211,00; budżet państwa – 333 000,00; samorząd województwa – 333 000,00	1 615 211,00 +14 640,00 +6 660,00 +10 000,00	1 646 511,00	1 646 754,14	100,0
53.	ODNOWA WSI (TERENY SPORTOWO-REKREACYJNE W MIEJSCOWOŚCIACH WTELNO, GOŚCIERADZ, GOGOLINEK, DZIEDZINEK)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0
926	92601	6050	5 283 054,00	5 266 259,27	99,7
54.	REKREACYJNO-REHABILITACYJNY PARK DLA DOROSŁYCH (SPRZĘT)	40 000,00	40 000,00	39 500,00	98,7
55.	ZAKUPY INWESTYCYJNE DO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ (MASZYNA DO SPRZĄTANIA)	14 501,00	14 501,00	14 500,01	100,0
926	92695	6050	54 501,00	54 000 01	99,1
OGÓŁEM:			18 808 606,80	17 897 711,71	95,2

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński